

	発生日	発生場所	支部	所属	事故の型	事故の概要
1	2月14日(木)	神戸市東灘区	神戸	関連	転倒	コンテナ船においてハッチでの固縛終了後、移動の折高さ 40cm の通路を降りたとき突起物上に降りた為、右足首を捻り負傷する。
2	3月20日(火)	神戸市中央区	神戸	沿岸	挟まれ・巻き込まれ	舳から岸壁設置のホッパーにコーンを油圧クレーンで作業中、職員が終了したものと思い清掃作業にホッパー内に入ったため作業継続中だった為クラブバケットとホッパー内壁に挟まれ負傷。
3	4月2日(月)	神戸市東灘区	神戸	沿岸	挟まれ・巻き込まれ	コンテナ内のラックをフォークリフトで引き出す際、GL と段差があるため角材を受けフォークリフトへの合図も兼ねており角材が短かつたこともありラックが下がった際に指を詰める。
4	4月17日(火)	神戸市東灘区	神戸	船内	挟まれ・巻き込まれ	在来船にコイルを船積中、コイルの間にラッシング用木材が落ちていた為、拾おうとした折フォークリフトが被災者に気づかず前進して来たためコイルと船壁に挟まれ負傷する。
5	4月17日(火)	神戸市東灘区	神戸	船内	飛来・落下	コンテナ船でラッシング材解縛中、一人作業でターンバックルを外した際反動でラッシングロッドが被災者の左足甲に落下、翌日になっても腫がひかなかったので検査の結果骨折していた。
6	5月17日(木)	神戸市東灘区	神戸	沿岸	墜落・転落	ストラドルキャリアの始業点検(上部運転席)終了後、昇降用梯子(6m)より降りる際、足を踏み外し約 6m 地点より地面に墜落骨盤、腰、右足首を骨折する
7	5月18日(金)	神戸市東灘区	神戸	船内	挟まれ・巻き込まれ	デッキ上のブルドーザーを船内へ搬入吊り準備で中央部と後部にあるパッドアイにシャックルを接続する際、ワイヤが操作レバーに接触した為、ブレードが 60cm 降下し右足を挟み負傷。
8	7月28日(土)	神戸市中央区	神戸	沿岸	挟まれ・巻き込まれ	バン詰作業準備で尺角をフォークリフトの爪に肩から卸そうとした折、軍手が角材のささくれに引っ掛かり角材の重みに右手が持っていかれ、角材と同リフト爪の間に親指を挟み先端を切断。
9	9月10日(月)	神戸市中央区	神戸	関連	墜落・転落	倉庫内で段積みされたラック貨物の側面にラベルを貼るためラックによじ登り、ラベルを貼付けした際、足下(地上約 1.2m)が滑って落下したため負傷する。
10	10月4日(木)	神戸市東灘区	神戸	関連	墜落・転落	ラッシング作業の為、コンテナ船デッキを移動中床面の突起物に躓きデッキサイドの通路に飛び降りた際、捻ったが作業を継続し、帰宅後腫れが酷くなった為病院に行き右足首靭帯断裂と診断
11	10月19日(金)	神戸市灘区	神戸	関連	挟まれ・巻き込まれ	倉庫内の作業場で出荷貨物を仕分け作業中、1m 角の木製パレットをフォークリフトに積んできた 3 枚を 1 枚ずつ並べる際、一番下のパレットが右足の甲に当たり 14 日の負傷を負う。
12	11月21日(水)	神戸市中央区	神戸	沿岸	飛来・落下	岸壁でコンテナルーフバーを昇降版(ホークリフト用)に乗って取り付ける際、固定で出来なかった為木槌を取りに降りたところ固定されていなかった為、同バーが落下し右手小指を挟み裂傷
13	12月20日(木)	神戸市中央区	神戸	船内	切れ・こすれ	船倉内でパイプ 4 列 4 段積荷止め作業中、縦角材が邪魔になりチェーンソーで切断中数センチの所で同角材が倒れてきたことに気を取られたまま切断した為、チェーンソーで左膝を裂傷する。
14	12月25日(火)	神戸市中央区	神戸	関連	墜落・転落	ポートアイランドの倉庫外梱包場で輸出用木箱の上部に乗りブルーシート掛けを行っていたところ上面(高さ約 3m)から足を踏み外し転落したため骨盤を骨折。